

ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම - 2015

(නව වැඩ- පළාත් නිශ්චිත ප්‍රදාන)

මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය

2015.12.31 දිනට



අනු අංක	ව්‍යාපෘතිය (Project)/ ක්‍රියාකාරකම (Activity)	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	2015 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල රු.මි.	2015.12.31 දිනට වියදම රු.මි.	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %	සටහන
01	පළාතේ ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීම හා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ශක්තිමත් කිරීම						
	ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 36 සඳහා අවශ්‍ය ආකෘති පත්‍ර ඇතුළු ලිපිද්‍රව්‍ය සැපයීම	ප්‍රා.ලේ කො. 36	0.19	0.18	95%	100%	අවසන් කර ඇත.
	ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධ පරිගණක මෘදුකාංගය සම්බන්ධ මගපෙන්වීම් හා භාවිතයට අවශ්‍ය පරිගණක ආශ්‍රිත පහසුකම් සංවර්ධනය	ප්‍රා.ලේ කො. 36	0.875	0.73	84%	95%	අවසන් කර ඇත.
	නව ව්‍යාපාර නාම සංශෝධන ඇතුළත් ප්‍රඥප්තිය සම්මත කර ගැනීම හා පිහිටුවීම	පොදු	0.01			80%	අවසන් වෙමින් පවතී
	එකතුව		1.075	0.91	85%	100%	




අනු අංක	ව්‍යාපෘතිය (Project)/ ක්‍රියාකාරකම (Activity)	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශය	2015 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල	2015.12.31 දිනට වියදම	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %	සටහන
	පාලිසරික, සංස්කෘතික, පුරා විද්‍යාත්මක හා සංචාරකමය වැදගත්කමක් ඇති ආකර්ෂණ ස්ථාන සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය						
02	උඩුනුවර ඇම්බැක්ක දේවාලය ආශ්‍රිතව රථගාල හා සනීපාරසනය පහසුකම් සංවර්ධනය	උඩුනුවර	2.623	2.37	90%	100%	වැඩ අවසන් කර ඇත.
03	ගලබඩ දිය ඇල්ල නැරඹුම් මැදිරිය හා ජල නටාකය ඉදි කිරීම - පියවර 02	පස්බාගෙ කොරළේ	2.25	2.24	100%	100%	පස්බාගෙ කොරළේ ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් නිම කර ඇත.
04	නානුමය දුම්රිය ස්ථානයේ සංචාරකයින් සඳහා සනීපාරසනය හා විවේක පහසුකම් සංවර්ධනය	නුවර එළිය	1.5	1.5	100%	100%	නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් නිම කර ඇත.
05	ඓතිහාසික මාතලේ අලුවිහාර රජමහා විහාරයේ රථගාල හා සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය- පියවර 1	මාතලේ	1.5	0.99	66%	90%	මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් පියවර 1 නිම කර ඇත.
06	සංචාරකමය වැදගත් කොත්මලේ දෙහෙණකඩුල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 1. යකඩ අත්වැට සංවර්ධනය කිරීම 2. ආරක්ෂිත පැති බැම්ම සංවර්ධනය	කොත්මලේ	1.0	0.82	82%	100%	පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් වැඩ නිම කර ඇත.
07	පන්විල මාර්ගය හරහා තකල්ස් නැරඹීමට පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා සනීපාරසනය හා විවේක පහසුකම් සංවර්ධනය	පන්විල	2.15	2.15	100%	100%	පන්විල ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් වැඩ නිම කර ඇත.

අනු අංක	ව්‍යාපෘතිය (Project)/ ක්‍රියාකාරකම (Activity)	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශය	2015 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල	2015.12.31 දිනට වියදම	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය%	සටහන
08	මාතලේ හෝටල් පාසැලේ පහසුකම් සංවර්ධනය	මාතලේ	3.0	2.686	90%	100%	වැඩ නිම කර ඇත.
09	ගුණදාහ කන්දේ විහාරයේ සනීපාරක්‍ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය	ගලගෙදර	0.66	0.66	100%	100%	තුම්පනේ ප්‍රා.ලේ. කාර්යාලය මගින් ව්‍යාපෘතිය නිමකර ඇත.
10	ඓතිහාසික අඹගමුව සෙල්ලිපිය සංචාරක ආකර්ෂණයක් ලෙස සංවර්ධනය කරමින් ආරක්ෂිත වැටක් ඉදිකර පරිවර්තන පුවරුවක් සවි කිරීම	අඹගමුව	1.0	0.913	100%	100%	පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් වැඩ නිම කර ඇත.
11	හසලක ගුරුඵපොත සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය - අදියර 2	මිණිපේ	1.45	0.128	09%	40%	ඉඩම් නිරවුල්තාවය ලැබී ඇත මිණිපේ ප්‍රා. සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ)
12	නාලන්ද ගෙඩිගේ රථගාල හා සංචාරක පහසුකම් මධ්‍යස්ථානය ආශ්‍රිතව ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදි කිරීම	නාමුල	1.0	1.0	100%	100%	නාමුල ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් වැඩ නිම කර ඇත.
13	ඓතිහාසික මොරපේ ශ්‍රී කතරගම දේවාලයේ ආරක්ෂිත වැට ඉදිකිරීම	කොත්මලේ	1.5	1.5	100%	100%	කොත්මලේ ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය මගින් වැඩ නිම කර ඇත.
	එකතුව		19.633	16.957	86%	95%	අනපේක්ෂිත වාතාවරණය සාධකයන්ගේ බලපෑම

අනු අංක	ව්‍යාපෘතිය (Project)/ ක්‍රියාකාරකම (Activity)	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශය	2015 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල	2015.12.31 දිනට වියදම	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %	පටහන
මානව සම්පත් සංවර්ධනය							
14	සංචාරක මහපෙත්වන්ගේ පුහුණු කිරීම හා සවිබල ගැන්වීම	පළාතට පොදු	0.5	0.312	63%	100%	නිම කර ඇත.
15	විදේශ භාෂා පාඨමාලා පැවැත්වීම (ප්‍රංශ, ජර්මන්, කොරියන්, ඉතාලි, ජපන්)	පළාතට පොදු	0.6	0.497	83%	100%	අවසන් කර ඇත.
16	සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු වෘත්තිකයන් සඳහා කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම (Skill Development training Programme)	මහනුවර මාතලේ නුවරඑළිය	0.2	0.2	100%	100%	වැඩසටහන් 03ක් නිමයි. සහතිකපත් ප්‍රදානය ලෝක සංචාරක දින සිදු කරන ලදී.
17	සංචාරක ව්‍යාපාරය හා එහි අවස්ථා පිළිබඳ පාසැල් සිසුන් ඇතුළු ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම	පළාතට පොදු	0.2	0.182	91%	100%	පාසැල් වාරිකා සමාජ 30ක් පිහිටුවා අවසන් කර ඇත. මහනුවර සහ මාතලේ නුවරඑළිය වැඩසටහන් අතසක් කර ඇත.
	එකතුව		1.5	1.191	75%	100%	පිරිවැය අවම කර ගැනීමට හැකි වීම



ක	ප්‍ර.ප.ප. කොට්ඨාශය	වෙන්කළ මුදල	දිනට වියදම	ප්‍රගතිය %	ප්‍රගතිය%	සටහන	
	සංචාරක ප්‍රවර්ධනය වෙළඳපල අවස්ථා වර්ධනය						
18	මධ්‍යම පළාත් සංචාරක වෙබ් අඩවිය වැඩි දියුණු කර ජාත්‍යන්තර තත්වයට ගෙන ඒම සහ නඩත්තු කිරීම	පළාතට පොදු	0.16	0.158	100%	100%	වෙබ් අඩවි ගබඩා කර ගැනීමේ වියදම 183672.00 සිට 15000.00 දක්වා අඩු කර ගැනීමට හැකිවීම. (81%)
19	1.මධ්‍යම පළාතට ආවේණික වන ආකාරයට සංචාරක තොරතුරු ඇතුළත් පුවරු සැකසීම -අදියර 2	පළාතට පොදු	1.6	1.14	71%	100%	අවසන් කර ඇත.
20	සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන සඳහා පහසුකම් සංවර්ධනය හා අවශ්‍ය තොරතුරු සම්පාදනය (Booklets, Leaflets, Brochers, Maps. Posters, Books & infrastructure facilities)	මහනුවර මාතලේ නුවරඑළිය	3.0	2.284	77%	100%	ආසියානු පදනම සමග එක්ව අත් පත්‍රිකා 20ක් එළි දැක්වීමට හා city map නිර්මාණය කිරීම සිදු කර ඇත.තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන සඳහා පහසුකම් සංවර්ධනයන් සිදු කර ඇත.
21	මධ්‍යම පළාතේ සංචාරක ආකර්ෂණ ස්ථාන ඇතුළත් පොතක් එළි දැක්වීම	පළාතට පොදු	0.54	0.54	100%	100%	අවසන් කර ඇත.
22	නුවර එළිය වසන්ත සමය, සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද, වෙසක් උත්සවය, ඇසල පෙරහැර සහ ලෝක සංචාරක දිනය සැමරීම යන සිද්ධි සංචාරක ආකර්ෂණ සංචාරකයින් අතර ප්‍රවේන කිරීම	පළාතට පොදු	1.0	0.991	100%	100%	වසන්ත සමය හා සිංහල අලුත් අවුරුදු උත්සවය සහ ලෝක සංචාරක දිනය සාථකව නිම කෙරිණි.
23	Visit Kandy සංස්කෘතික සංදර්ශනය පැවැත්වීම හා සංචාරක වෙළඳපල අවස්ථා ප්‍රවර්ධනය සඳහා ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වීම (Tourism Marketing Promotion Programme)	පළාතට පොදු	1.121	1.12	100%	100%	Visit Kandy සංස්කෘතික සංදර්ශනය සාථකව නිම කෙරිණි.. (මහනුවර, මාතලේ සහ නුවරඑළිය තොරතුරු ඇතුළත් පොත් 03ක් නිර්මාණය කිරීමට හැකි විය.
	එකතුව		8.612	6.233	72%	100%	

අනු අංක	ව්‍යාපෘතිය (Project)/ ක්‍රියාකාරකම (Activity)	ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශය	2015 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල	2015.12.31 දිනට වියදම	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %	සටහන
	ප්‍රජා සංචාරක සංවර්ධනය හා ක්‍රියාකාරකම් සංවර්ධනය						
24	සංචාරක ගමන් මාර්ග හා ගමනාන්ත හඳුන්වා දීම හා ඒ ආශ්‍රිත පැකේජයන් සංවර්ධනය කිරීම - 30 Package	පළාතට පොදු	0.166	0.166	100%	100%	ගමනාන්ත 21ක් නිමයි..
25	සංචාරක සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රතිරූ නිර්මාණය කිරීම (මුර්ති නිර්මාණය) මාතලේ, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක	පළාතට පොදු	1.2	1.2	100%	100%	නිමකර ඇත.
26	උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන වල සංචාරක ආකර්ෂණ ජායාරූප සවිකිරීම (පෞද්ගලික අංශය හා ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කෙරේ)	පළාතට පොදු	-			50%	දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු අවසරය සඳහා යොමු කර ඇත. පෞද්ගලික ආයතන කිපයක් ඉදිරිපත්ව ඇත.
27	ධාට්‍රික සංවර්ධනය දෙපාර්තමේන්තු කටයුතු කාර්යසාධනවත් ඵලදායකවත් ඉටු කර ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සංවර්ධනය	පළාතට පොදු	1.0	0.994	100%	100%	අභ්‍යන්තර සුභුණු වැඩසටහන් 04ක් නිමයි. කාර්යාල පහසුකම් සංවර්ධනයන සිදු කර ඇත.
			2.36	2.36			
	මුළු එකතුව		32.0	27.6	86%	97%	



2015.12.31 දිනට මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය

අනු අංකය	වැඩසහන	මූල්‍ය ප්‍රභවය.	වැඩ සටහන්/ ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	මූල්‍ය ප්‍රගතිය			සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	භෞතික ප්‍රගතිය % (ව්‍යාපෘති අනුව)				
				වෙන් කළ මුදල රු.මි.	වියදම රු.මි.	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %		0-25	26-50	51-75	75-99	100 වැඩනිමි
01	සංචාරක සංවර්ධන වැඩසටහන -	PSDG පළාත් නිශ්චිත ප්‍රදාන	27	32.00	27.6	86%	96%	-	01	0	02	24

මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ක්‍රීඩා හා සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ
ප්‍රතිපාදන යටත් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති

මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය
2015.12.31 දිනට



අනු අංක	ව්‍යාපෘතිය (Project)/ ක්‍රියාකාරකම (Activity)	2015 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල	2015.12.31 දිනට වියදම	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %	සටහන
	ප්‍රජා සංචාරක සංවර්ධනය හා ක්‍රියාකාරකම සංවර්ධනය					
01	ගෘහාශ්‍රිත සංචාරක ආගන්තුක සත්කාර වැඩසටහන - හිල්මය (පොද්දල්ගොඩ)	2.0	2	100%	100%	අවසන් කර ඇත.
	මුළු එකතුව	2.0	2	100%	100%	

