

2016.10.15 දිනට මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම	2016 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල රු.මි	2016.10.15 දිනට වියදම රු	අතැති බිල්පත් මුදල	ව්‍යාපෘති ආරම්භය	ව්‍යාපෘති අවසානය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %	සටහන
සංචාරක ආකර්ෂණ ස්ථාන ආශ්‍රිතව යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය									
1	මහනුවර දූම්රිය ස්ථානයේ සංචාරක පහසුකම් මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම	1.0			2016.04.01	2016.11.25		76%	ව්‍යාපෘති කටයුතු නිම වෙමින් පවති
2	මාතලේ අලුවිහාර සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම -පියවර 2	3.0	471188.00		2016.03.01	2016.11.30	15%	52%	ව්‍යාපෘති කටයුතු සිදු කරමින් පවති.
3	දඹුල්ල සංචාරක පහසුකම් මධ්‍යස්ථානය හා ආයුර්වේද පහසුකම් මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම	8.0			2016.03.01	2016.12.20		48%	ව්‍යාපෘති කටයුතු සිදු කරමින් පවති. අන්තිකාරම් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.
4	ශ්‍රී පාද සංචාරක කලාපයේ නල්ලතන්නිය ආශ්‍රිතව සංචාරක පහසුකම් මධ්‍යස්ථානයක් සංවර්ධනය කිරීම	8.0			2016.03.01	2016.12.20		43%	ව්‍යාපෘති කටයුතු සිදු කරමින් පවති. අන්තිකාරම් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.
5	අසුපිණි ඇල්ල මාර්ග පහසුකම් ඇතුළු පහසුකම් සංවර්ධනය	10.0							ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කාලය ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් වෙනත් ව්‍යාපෘති කාර්ය සඳහා සංශෝධනයට මුදල් කොමිපත් සභාවේ අනුමැතියට යොමු කර ඇත. (බහිරව කන්ද- රු.මි.3.9 උඩදුම්බර නිසරුව ව්‍යාපෘතිය, රු.මි. 5.0 , විශ්ණු දේවාලය සංවර්ධන කටයුතු 0.163 , වැලිවිට වේගොල්ල විහාරය 0.742 , පොද්දල්ගොඩ හිල්ලය ව්‍යාපෘතිය රු.මි.0.195
එකතුව		30.0	471188.00						

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම	2016 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල රු.මි	2016.10.15 දිනට වියදම රු.	අතැති බිල්පත මුදල්	ව්‍යාපෘති ආරම්භය	ව්‍යාපෘති අවසානය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	ගෞතික ප්‍රගතිය %	සටහන
6	ග්‍රෙගරි වැව ඉහළ වම් ඉවුර සංචාරක ආකර්ෂණයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම	7.0			2016.03.01	2016.11.30		58%	නුවර එලිය මහා නගර සභාව මගින් ව්‍යාපෘති කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. අත්තිකාරම් ඉල්ලා ඇත.
7	වලපනේ පුංචි ලෝකාන්තය පිවිසුම් මාර්ග සංවර්ධනය	3.5			2016.03.01	2016.12.15		35%	වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලැබී ඇත. 2016.10.26 දින ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීමට නියමිතයි
8	බහිරවකන්ද සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හා තොරතුරු පහසුකම් සංවර්ධනය	2.0			2016.03.01	2016.12.20		35%	ඉංජිනේරු සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සැලසුම් හා ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත. 2016.10.24 දින ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීමට නියමිතය. ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ (NBRO) අනුමැතිය ලැබී ඇත.
9	සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම 02 පියවර	1.35			2016.03.01	2016.11.15		90%	ව්‍යාපෘති කටයුතු නිම වෙමින් පවතී
10	කවචයාමුණ විහාරයේ සංචාරකයින් සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය	1.0	157000.00		2016.03.01	2016.11.30	15%	60%	ව්‍යාපෘති කටයුතු සිදු කරමින් පවතී
11	බහිරව කන්ද නැරඹුම් මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම	1.0			2016.03.01	2016.12.20		35%	ඉංජිනේරු සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සැලසුම් හා ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත. 2016.10.24 දින ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීමට නියමිතය. ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ (NBRO) අනුමැතිය ලැබී ඇත.

	එකතුව	15.85	157000.00						
--	-------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම	2016 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල රුමි	2016.10.15 දිනට වියදම රු	අතැති බිල්පත් මුදල	ව්‍යාපෘති ආරම්භය	ව්‍යාපෘති අවසානය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	ගෞතී ක ප්‍රගතිය %	සටහන
12	මානලේ ඩී.ටී. නානායක්කාර උද්‍යානය සංචාරක ආකර්ෂණයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම (Lasher Park)	4.5		1782119.9	2016.03.01	2016.11.30	39%	55%	ව්‍යාපෘති කටයුතු සිදු කරමින් පවතී
13	බඹරකිටි ඇල්ල සංචාරක ආකර්ෂණයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම	1.05	581730.00		2016.03.01	2016.11.15	55%	85%	ව්‍යාපෘති කටයුතු නිම වෙමින් පවතී
14	ලංකාතිලක විහාරයේ පහසුකම් හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම	2.6	200000.00		2016.03.01	2016.11.30	8%	55%	අන්තිකාරම් ලබාදී ඇත. ව්‍යාපෘති කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.
15	පොද්දල්ගොඩ හිල්මය ගෘහාශ්‍රිත සංචාරක ගම්මාන සංවර්ධනය- අදියර 02	1.0	161000.00		2016.03.01	2016.11.30	16%	45%	ව්‍යාපෘති කටයුතු සිදු කරමින් පවතී
	එකතුව	9.15	942730.00	1782119.9					

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම	2016 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල රුමි	2016.10.15 දිනට වියදම රු	අතැති බිල්පත් මුදල	ව්‍යාපෘති ආරම්භය	ව්‍යාපෘති අවසානය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %	සටහන
තොරතුරු පහසුකම් සංවර්ධනය Dissemination of information on tourism									
16	මධ්‍යම පළාත් සංචාරක වෙබ් අඩවිය නඩත්තුව, ප්‍රවර්ධනය හා තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධනය	0.2	8691.00		2016.03.01	2016.11.30	5%	65%	වෙබ් අඩවිය ප්‍රවර්ධනය හා තාක්ෂණික වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කරමින් පවතී.
17	සංචාරක තොරතුරු පහසුකම් සංවර්ධනය හා අවශ්‍ය තොරතුරු සම්පාදනය	0.3	52130.00		2016.03.01	2016.11.30	17%	72%	සංචාරකයින් සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු පහසුකම් සංවර්ධනය සිදු කරමින් පවතී
18	සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන සඳහා පහසුකම් සංවර්ධනය	0.3	237950.00		2016.03.01	2016.11.30	79%	70%	තොරතුරු පහසුකම් සංවර්ධනය සිදු කරමින් පවතී
19	මහනුවර ඇසල පෙරහැරට සමගාමීව Visit Kandy සංස්කෘතික සන්දර්ශණය පැවැත්වීම	0.8	800000.00		2016.03.01	2016.08.30	100%	100%	සංචාරකමය වශයෙන් වැදගත් උත්සව හා අවස්ථා දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් අතරට ගෙන යාම අරමුණු කරගත් මෙම වැඩසටහන 2016.08.13 දින පවත්වන ලදී.
20	සංචාරකමය වශයෙන් වැදගත් ආගමික, සංස්කෘතික හා වෙනත් සිද්ධි සහ අවස්ථා ප්‍රවර්ධනය	0.35	350000.00		2016.03.01	2016.10.15	100%	100%	නිම කර ඇත.
21	ලෝක සංචාරක දිනය සැමරීම	0.5		500000.00	2016.03.01	2016.09.30	100%	100%	2016.09.25 දින නුවර එලිය ග්‍රෙහරි වැව් පරිශ්‍රයේදී ලෝක සංචාරක දින සැමරුම් උළෙල පවත්වන ලදී
	එකතුව	2.45	1448770.00	500000.00					

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම	2016 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල රුමි	2016.10.15 දිනට වියදම රු.	අතැති බිල්පත් මුදල රු.	ව්‍යාපෘති ආරම්භය	ව්‍යාපෘති අවසානය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %	සටහන
22	සංචාරක ප්‍රචාරාත්මක වැඩසටහන් පැවැත්වීම (සංචාරක ආකර්ෂණ ඇතුළත් Vedio පටයක් නිර්මාණය)	0.25			2016.03.01	2016.11.30		40%	හඳුනාගත් සංචාරක ආකර්ෂණ ස්ථාන ස්ථාන අතුරින් ස්ථාන 100 ක් විසියේ ගත කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික කටයුතු සිදු කර ඇත.
සංචාරක ක්‍රමය හා සම්බන්ධ ධාරිතා සංවර්ධනය									
23	හාපා පාඨ මාලාව(ප්‍රංශ ජර්මන් කොටසන. වින)	0.5	425590.00		2016.03.01	2016.09.30	85%	100%	වින. ජර්මන්. කොටසන් යන හාපා පාඨමාලාවන් හි විභාග පවත්වා ඇත. ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට නියමිතයි
24	සංචාරක මග පෙන්වන්නන් පුහුණු කිරීම	0.5	141514.00		2016.03.01	2016.11.20	28%	80%	පාඨමාලා ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී
සංචාරක ක්‍රමය සහ එහි අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම හා පුහුණු කිරීම									
25	පාසැල් සිසුන්, වාටිකා සමාජ හා ප්‍රජා දැනුවත් කිරීම් පැවැත්වීම	0.3	219000.00		2016.03.01	2016.09.30	73%	97%	සංචාරක ක්‍රමය සම්බන්ධ පාසැල් සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් අවසන් කර ඇත. පාසැල් වාටිකා සමාජවල සිසුන් සඳහා ආකර්ෂණ ස්ථාන සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති වාර්ථා සැකසීමේ තරග වැඩසටහන් පවත්වා ග්‍රාහ හා සහතික පත් ලබා දී ඇත.
26	සංචාරක ක්‍රමය හා සම්බන්ධ වෘත්තිකයන් සඳහා කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම	0.2	60919.80	63800.00	2016.03.01	2016.10.30	62%	65%	මහනුවර දිස්ත්‍රික් හා නුවර එළිය වැඩසටහන අවසන් කර ඇත. මාතලේ දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන 26 .27 .28 දිනයන් හි දී පැවැත්වීමට නියමිතය.
ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම (ව්‍යාපාර නාම ප්‍රඥප්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම)									
27	ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධ තොරතුරු තාක්ෂණික හා පුහුණු අවශ්‍යතා සම්පාදනය හා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ශක්තිමත් කිරීම	0.25	152760.94		2016.03.01	2016.12.30	61%	80%	පරිගණක ගත කිරීම සම්බන්ධ තාක්ෂණික පහසුකම් ලබා දී ඇත. ඉදිරි සංවර්ධනයන් සිදු කරමින් පවතී
එකතුව		2.0	999784.74	63800.00					

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම	2016 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල රුමි	2016.10.15 දිනට වියදම රු.	අතැති බිල්පත් මුදල රු.	ව්‍යාපෘති ආරම්භය	ව්‍යාපෘති අවසානය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %	සටහන
දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාල සහ ඵලදායීතා වර්ධනය									
28	කාර්ය මණ්ඩල දැනුවත් කිරීම හා අභ්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම	0.1	9500.00		2016.03.01	2016.11.30	10%	50%	කාර්යාල නිලධාරීන් සඳහා නොවැම්බර් මස පුහුණු වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මූලික කටයුතු සිදු කර ඇත.
29	පහසුකම් සංවර්ධනය	0.45	450000.00		2016.03.01	2016.10.15	100%	100%	පහසුකම් සංවර්ධනය සිදු කරමින් පවතී.
	එකතුව	0.55	459500.00						
	මුළු එකතුව (PSDG2.7.1,2.7.2,2.7.3,)	60	4478972.74	2345919.88			33%	65%	